

**Доклад главы Вохомского муниципального района по вопросу
«Реализация мероприятий программы «Социально-экономическое
развитие северо-восточных районов Костромской области на период до
2024 года» за 2022 год и планы на 2023 год.**

На 2022 год в рамках реализации мероприятий программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2024 года» по Вохомскому муниципальному району предусмотрено финансирование в сумме 105,9 млн.руб. Фактически за 2022 года выполнено мероприятий на сумму 131,5 млн.рублей, что составило 128,9% к плану. Выполненные мероприятия профинансированы на 100%.

Гранты на развитие товаропроизводителей агропромышленного комплекса северо-восточных районов Костромской области в 2022 году получили:

- ООО «Вохомский сырзавод» в сумме 4345,8 тыс.рублей на приобретение оборудования для производства сыра;
- ООО «Латышово» в размере 325,0 тыс.рублей, на покупку транспортера для удаления навоза.

По национальному проекту «Демография» специалисты ЦЗН в 2022 году оказывали гражданам содействие в подаче заявлений о прохождении профессионального обучения и проверяли документы граждан на соответствие условиям участия в программе. Прошли профессиональное обучение 4 человека.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2022 году были запланированы мероприятия по переселению четырех семей из одного аварийного жилого дома. В 2021 году администрацией Вохомского сельского поселения была проведена оценка жилых помещений, планируемых к переселению, заключены Соглашения об изъятии земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (в связи со сносом жилого дома) и выплачены компенсации собственникам трех жилых помещений в сумме 1082,1 тыс.рублей. В 2022 году работа завершена: выплачена компенсация собственнице четвертого жилого помещения, в соответствии с проведенной оценкой жилого помещения в размере 776 тыс.рублей. Объем расселенного жилого дома 150,6 кв.м.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству общественной территории в п. Вохма по ул. Советская 2 этап. В текущем году проведены работы по устройству подстилающего слоя из песка, покрытия из брусчатки, установке бортового камня, электроосвещения и уличных электрочасов на опоре. Объем финансирования в 2022 году - 2257,8 тыс.рублей.

Кроме того приведены в нормативное состояние две дворовые территории многоквартирных домов по адресу:

- улица Школьная, дом № 15. На благоустройство придомовой территории площадью 385 квадратных метров из федерального,

областного и местного бюджетов было израсходовано 817,0 тыс. рублей. Работы завершены 3 августа 2022 года;

- Аптечный переулок, дом № 1. 27 июня завершено благоустройство дворовой территории. Согласно проекту, благоустроена придомовая территория площадью 217 квадратных метров, объем финансовых средств 664,6 тыс. рублей.

В 2022 году была проведена реконструкция трех котельных ЖКХ с установкой энергосберегающих котлов на опилках, объем денежных средств 15,2 млн.рублей.

По отрасли «Образование» в рамках национального проекта «Образование» закуплено и установлено спортивное оборудование на спортивную площадку МОУ "Сосновская НОШ" на сумму 626,4 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

На базе муниципального общеобразовательного учреждения «Воробьевичская средняя общеобразовательная школа» открыт современный образовательный центр «Точка роста». Для открытия центра из федерального бюджета было выделено 1666,4 тыс. рублей. Среди поступившего оборудования: ноутбуки, цифровой микроскоп, робот-манипулятор и конструкторы по робототехнике разных уровней. Кроме этого, приобретены цифровые лаборатории по биологии, химии и физике.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» закуплено новое компьютерное оборудование в МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа»: 28 ноутбуков и одно многофункциональное устройство для печати. На их приобретение были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 2422, 4тыс.рублей.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году микрозаймы и поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставлялись.

По национальному проекту «Культура» осуществляется капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры «Районный дом культуры». В 2022 году подрядной организацией выполнены работы: отремонтирована кровля здания, укреплен фундамент и стены, залиты бетонные полы запущена система отопления. Частично выполнены работы по установке входных дверей, штукатурке стен, укладке плитки на пол. Закуплено вентиляционное оборудование, окна, двери, плитка. Общий объем финансирования в прошедшем году составил 32950 тыс.рублей. В 2023 году работы продолжены. Срок окончания работ 30 октября 2023 года.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Вохомский краеведческий музей Вохомского муниципального района» одержало победу в конкурсе «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в 2022 году» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Средства в сумме 102,1 тыс.рублей направлены на покупку оргтехники и оборудования для музея.

По государственной программе «Развитие транспортной системы Костромской области» муниципальному району предусмотрено выделение денежных средств на ремонт автомобильных дорог и пешеходных дорожек в размере 5263,2 тыс.рублей. Фактически за прошедший год объем финансирования составил 24393,6 тыс.рублей, проведены следующие работы:

- Ремонт подъездной дороги к п. Бережок протяженностью 1.066км в асфальтовом исполнении, объем финансирования -11973,7 тыс.рублей;
- Ремонт автодороги ул. Промышленная п.Вохма, протяженностью 0,158км в асфальтовом исполнении, объем финансирования 1350,7 тыс.рублей;
- Ремонт пешеходных дорожек по ул. Советская п.Вохма, объем финансирования -1198,4 тыс.рублей;
- Текущий ремонт дорожного покрытия пер. Елькина п. Вохма, протяженностью 0,220км, объем финансирования -1026,5 тыс.рублей;
- Текущий ремонт дорожного покрытия улица Садовая п. Вохма, протяженностью 0,286 км, объем финансирования -1389,4 тыс.рублей;
- Ремонт подъезда к взлетной полосе п.Вохма, протяженностью 0,560 км, объем финансирования -2889,3 тыс.рублей;
- Ремонт ул. Центральная п. Талица Воробьевицкого сельского поселения, протяженностью 0,3км, объем финансирования -976,8 тыс.рублей;
- Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Набережная с. Никола Петрецовского сельского поселения, протяженностью 0,180км, объем финансирования -629,6 тыс.рублей;
- Завершен 1 этап капитального ремонта моста через р. Лёком на, а/дороге Вохма-Хорошая.

Все работы были оплачены в 2022 году в полном объеме.

Государственной программой «Развитие культуры и туризма Костромской области" в 2022 году выполнен текущий ремонт здания Петрецовского сельского клуба, сумма финансирования 1115,3 тыс.рублей. Мероприятие реализовано в полном объеме: заменены полы, установлено новое покрытие стен, отремонтирована сцена, выполнен косметический ремонт.

По проекту региональной программы Костромской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2022 год запланировано финансирование в сумме 9150 тыс.рублей. Фактически в прошедшем году в рамках данной программы завершены работы по строительству двух ФАПов в Воробьевицком сельском поселении и закуплены электрокардиографы для оказания первичной медико-санитарной помощи на общую сумму 11488,1 тыс.рублей.

По разделу «бюджетная сфера» денежные средства из областного бюджета в размере 47602 тыс.рублей выделены на выравнивание бюджетной

обеспеченности местного бюджета, процент освоения составил 100%. По состоянию на 1.01.2023 просроченная кредиторская задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы отсутствует.

В 2023 году реализация мероприятий программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2024 года» на территории муниципального района продолжается.

На сегодняшний день заключено 18 муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры района на общую сумму 149 млн.рублей.

На развитие дорожной инфраструктуры в текущем году в рамках реализации государственной программы Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области" будет освоено 35,3 млн.рублей. Планируется провести ремонт дорожного покрытия на восьми улицах населенных пунктов района протяженностью 2,6 км. По двум дорогам работы уже завершены.

Продолжена работа по благоустройству общественной территории в п.Вохма по ул.Советская. В этом году объект будет завершен освоено 2,4 млн.рублей.

Ведутся работы по благоустройству дворовой территории у многоквартирного дома в п.Бережок. Будет выполнено работ на суму 1,4 млн.рублей. Подрядная организация завершит объект до конца июня.

По модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023 году начаты работы по реконструкции водопроводных сетей в п.Талица протяженностью 11км, сумма контракта 16,4 млн.рублей. Подрядная организация приступила к выполнению работ 26 мая.

Самым крупным объектом текущего года будет реконструкция водоподъемной плотины на р.Вочка в п. Вохма с объемом финансирования 70,9 млн.рублей. Реконструкция объекта рассчитана на два года. Подрядная организация ООО «Энергия» приступила к работе с 15 июня.

По образовательным учреждениям района в текущем году продолжена работа по обеспечения общеобразовательных школ современным оборудованием: в МОУ Талицкая СОШ будет открыт современный образовательный центр «Точка роста».

Две средние общеобразовательные школы (МОУ Вохомская СОШ и МОУ Лапшинская ООШ) прошли конкурсный отбор проектов по созданию, развитию детских воспитывающих сообществ и получили гранты в сумме 3,3 млн.рублей.

По отрасли «Культура» второй год осуществляется капитальный ремонт Районного дома культуры. В текущем году уже выполнены работы по устройству фасадов здания и завершается укладка покрытия из брусчатки. Срок завершения работ 30 октября 2023 года.

По данной отрасли в течение 2023-2024 года будет построен новый Дом культуры в п.Талица. Объем капитальных вложений текущего года 38,4 млн.рублей.

Планы на текущий год очень большие и мы надеемся, что все намеченные нами мероприятия будут выполнены качественно и в установленный срок.